

Projekte	Beschreibung	Förderprogramm	beantragte Fördersumme	Umsetzungsstand	Schwierigkeiten?	Gründe der Schwierigkeiten	Fristerhaltung gefährdet?
GS Hainstraße	Gesamtsanierung und Erweiterung	Gute Schule 2020	6.000.000 €	Phase Null beginnt im November/Dezember 17	nein		nein
GS Haselrain	Gesamtsanierung und Erweiterung	Gute Schule 2020	6.000.000 €	Phase Null beginnt im November/Dezember 17	nein		nein
neue GS Matthäusstraße	Gesamtsanierung oder Neubau	Gute Schule 2020	9.850.376 €	Phase Null wird im Oktober 17 abgeschlossen	nein		nein
Gymn. Am Kothen, Schluchtstr	Innensanierung + Außengelände	Gute Schule 2020	6.300.000 €	Baumaßnahme (1.BA) hat im Sommer 17 begonnen	nein		nein
Ganztagsgymn. Johannes Rau, Siegesstr	Gesamtsanierung	Gute Schule 2020	4.400.000 €	Phase Null wird vermutlich Anf. 2018 abgeschlossen sein	nein		nein
Sporthalle Katernberg	Neubau	Gute Schule 2020	8.000.000 €	Planung	ja	Beschwerde und Rechtsstreit	nein
Digitalisierung	Modernisierung, Breitbandausbau	Gute Schule 2020	8.000.000 €	läuft	nein		nein
WDG, Johannisberg	Gesamtsanierung	Soziale Stadt	9.220.993 €	im Bau, Fertigstellung Okt. 2018	nein		nein
Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Str	Umbau TH zum Stadtteilzentrum etc	Soziale Stadt	2.511.800 €	im Bau (Erhöhung Mittel beim Land beantragt)	nein		nein
Förderschule Kreuzstr.	Schulhof	Soziale Stadt	401.055 €	kurz vor Fertigstellung	nein		nein
GS Liegnitzer Str	Nutzbarmachung Hausmeistergebäude	Soziale Stadt	613.936 €	Baubeginn Anf. 2018	ja	Schadstoffsanierung vorher notwendig	nein
HS Hügelstraße	Ausbau DG	Soziale Stadt	303.560 €	im Bau, Fertigstellung Febr. 18	nein		nein
BK Barmen, Diesterwegstraße	Schulhof	Soziale Stadt	1.023.939 €	Planung abgeschlossen	ja	Ausschreibung musste wegen nicht verwertbarer Angebote aufgehoben werden	ja; Antrag auf Verschiebung bei Bezirksregierung gestellt